

Kepuasan : Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestanan dan Pembojangan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan GOR Indoor Way Halim
No Kontrak : 602.2/03/KTR-SL/PS 1.SL/PPK-P48GDKSK/III.03/2024
Tanggal Kontrak : 05 Maret 2024
Konsultan : CV.SKILLAND TECHNICAL
Kontraktor : PT. ZSAZSA ABADI MANDIRI
T.A : 2024

No.	URAIAN	JUMLAH ISIAYA (RP)	BOBOT %	B U L A N																																				MET.			
				BULAN KE - 1				BULAN KE - 2				BULAN KE - 3				BULAN KE - 4				BULAN KE - 5				BULAN KE - 6				BULAN KE - 7				BULAN KE - 8				BULAN KE - 9							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		2,23	0,28	0,28	0,28	0,28																												0,28	0,28	0,28	0,28	300				
B.	BIAYA SMK DAN ASURANSI BPJS TENAGA KERJA		0,55		0,14	0,14	0,14	0,14																																75			
C.	PEKERJAAN STRUKTUR																																										
I.	LANTAI - I		0,08				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01																															
D.	PEKERJAAN ARSITEKTUR																																										
I.	LANTAI - I		26,45					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	50			
II.	LANTAI - II		14,76										0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	25			
E.	PEKERJAAN ATAP		40,70									1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85				
F.	PEKERJAAN LAJIN - LAJIN		15,23																																								
Total Bobot Pekerjaan				100,00																																							
Rencana Kematian Pekerjaan				0,28	0,42	0,42	0,43	1,47	1,34	1,34	1,34	4,11	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	1,04	1,04	1,04	1,04
Total Rencana Kematian Pekerjaan				0,28	0,70	1,11	1,54	3,02	4,35	5,69	7,02	11,13	15,23	19,32	23,42	27,51	31,61	35,70	39,80	44,65	49,51	54,37	59,22	64,08	68,93	73,79	78,65	83,51	88,37	93,22	98,08	102,94	107,79	112,65	117,51	122,37	127,23	132,08	136,94	141,79	146,65	151,51	
Realisasi Kematian Pekerjaan				1,11	0,30	0,49	1,24	0,92	1,35	0,80	1,24	4,62	3,15	4,99	5,67	6,66	4,79	5,40	5,69	3,30	6,52	4,50	4,09	7,20	8,69	1,23	0,40	0,50	1,37	1,15	0,83	1,69	0,77	0,08	0,43	1,68	2,90	1,22	3,45	4,67	5,89	7,11	
Total Realisasi Kematian Pekerjaan				1,11	1,41	1,91	3,15	4,07	5,42	6,22	7,46	12,08	15,23	19,82	25,49	32,15	36,94	42,33	48,02	51,32	57,84	62,34	66,43	73,63	82,32	83,55	83,95	84,45	85,82	86,97	87,80	89,49	90,23	90,33	90,76	92,42	95,32	98,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
Deviasi +/-				0,84	0,72	0,72	1,60	1,05	1,07	0,53	0,44	0,95	0,00	0,50	7,07	4,64	5,33	6,63	8,23	6,67	8,33	7,97	7,21	9,55	13,39	9,76	5,30	3,19	1,95	0,49	-1,30	-2,22	-4,08	-4,75	-5,10	-4,48	-2,60	-2,41	0,00	0,00			

Bandar Lampung, 29 November 2024
Di Buat Oleh :
KONSULTAN PENGAWAAS
CV.SKILLAND TECHNICAL

